

Prüfung elektrischer Anlagen		
Prüfprotokoll		
Nr.	Blatt 1/5	
Kunde:	Bestellnummer:	Auftragnehmer:
Gatterholzgasse 18, Wohnung 280		BB Elektroinstallationen Buric Borko Schönbrunner Strasse 62/4 1050 Wien e-mail: office@bb-elektroinstallationen.at
Gatterholzgasse 18, Wohnung 28		

Prüfung nach:
 ÖVE ÖNORME 8001-1/ÖVE E 8001-6-61 ☒ ÖVE ÖNORME 8001-1/ÖVE E 8001-6-62 ☐ BGVA3 ☐ BSV ☐ ÖVE E 8101 ☐ ---/--- ☐
 Neuanlage ☐ Erweiterung ☐ Änderung ☒ Instandsetzung ☐ Wiederholungsprüfung ☐
 Beginn der Prüfung: 21.01.26, 14:00 Beauftragter des Auftraggebers: Prüfer: Unterschrift:
 Ende der Prüfung: 21.01.26, 15:00
 Netz: 230/400V Netz Form: TN-C ☒ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT ☐
 Netzbetreiber: Wiener Netze

Besichtigen	OK	Nicht OK		OK	Nicht OK		OK	Nicht OK
Auswahl der Betriebsmittel	☒	☐	Kennzeichnung Stromkreis, Betriebsmittel	☒	☐	Zugänglichkeit	☒	☐
Trenn- und Schaltgeräte	☒	☐	Kennzeichnung N- und PE-Leiter	☒	☐	Hauptpotentialausgleich	☐	☐
Brandabschottungen	☐	☐	Leiterverbindungen	☒	☐	Zus. örtl. Potentialausgleich	☐	☐
Gebäudesystemtechnik	☐	☐	Schutz- und Überwachungseinrichtungen	☒	☐	Dokumentation	☐	☐
Kabel, Leitungen, Stromschienen	☒	☐	Basisschutz, Schutz gegen direktes Berühren	☒	☐	siehe Ergänzungsblätter	☐	☐
Erproben								
Funktionsprüfung der Anlage	☒	☐	Funktion der Schutz-, Sicherheits und Überwachungseinrichtungen	☒	☐	Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdose	☐	☐
RCD	☒	☐	Drehrichtung der Motoren	☐	☐	Gebäudesystemtechnik	☐	☐

Messgerät
 MPI-535 (J91051)

Durchgängigkeit des Schutzleiters $\leq 1 \Omega$ ☐ Erdungswiderstand R_e [Ω]:---

Durchgängigkeit Potentialausgleich ($\leq 1 \Omega$)

Fundamentterder	☐	Hauptwasserleitung	☐	Heizungsanlage	☐	EDV-Anlage	☐	Antennenanlage/BK	☐
Haupterdungsschiene	☐	Hauptschutzleiter	☐	Klimaanlage	☐	Telefonanlage	☐	Gebäudekonstruktion	☐
Wasserzweischwächer	☐	Gasinnenleitung	☐	Aufzugsanlage	☐	Blitzschutzanlage	☐	---	☐

Verwendete Messgeräte: Fabrikat:--- Typ:--- Fabrikat:--- Typ:--- Fabrikat:--- Typ:---

Prüfergebnis: Keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt ☐ Prüf-Plakette angebracht: ja ☐ nein ☐ Nächster Prüftermin: ---

Kunde: Die elektrische Anlage wurde gemäß dem Übergabericht ordnungsgemäß übergeben Übergabebericht erhalten	Auftragnehmer: Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐ Die elektrische Anlage entspricht nicht anerkannten Regeln der Elektrotechnik ☐ Wien, 02.02.2026
Ort und Datum	Unterschrift

Prüfung elektrischer Anlagen

Prüfprotokoll

Nr.

Blatt 2/5



Kunde:
Gatterholzgasse 18, Wohnung 280

Bestellnummer: Auftragnehmer:

Gatterholzgasse 18, Wohnung 28

BB Elektroinstallationen Buric Borko
Schönbrunner Strasse 62/4
1050 Wien
e-mail: office@bb-elektroinstallationen.at

Vorraum/Verteiler

Prüfung nach: ÖVE ÖNORM E 8001-1/ÖVE E 8001-6-61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Stromkreis			Leitung/Kabel		Überstrom-Schutzeinrichtung								Riso [MΩ]	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(RCD)						Fehler-Code
Nr.	Symb ol	Zielbezeichnung	Typ	Anzahl	Quers. [mm²]	Name	Chara kteris tik	In [A]	Zs [Ω]	Ik [A]	Zi [Ω]	Zi / Ik [A]		ΔU [%]	In/Typ [A]	IΔn [A]	Imess (sIΔn) [mA]	Zeit ta [ms]	UIS% 1%V Umess [V]	
1		Fi-Schutzschalter														0,03		211,00		

Detaillierte Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern

No.	ID	Symbol	Testpunkt	RCD	IΔn [A]	Type	Verzögern	Messung	Form	Ergebnis	Limit Min	Limit Max	Bewertung	Bewertung
1			Fi Schutzschalter		0,03 [A]	[G]	ta 1	ta 1	SinPlus	211 ms			Positiv	
							ta 1	ta 1	PulsePlus	181 ms			Positiv	Positiv
							ta 1	ta 1	PulseDCPlus	179 ms			Positiv	

Küche

Prüfung nach: ÖVE ÖNORM E 8001-1/ÖVE E 8001-6-61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Stromkreis			Leitung/Kabel			Überstrom-Schutzeinrichtung								Riso [MΩ]	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(RCD)						Fehler-Code
Nr.	Symb ol	Zielbezeichnung	Typ	Anzahl	Quers. [mm²]	Name	Chara kteris tik	In [A]	Zs [Ω]	Ik [A]	Zi [Ω]	Zi / Ik [A]	ΔU [%]		In/Typ [A]	IΔn [A]	Imess (sIΔn) [mA]	Zeit ta [ms]	UIS% 1%V Umess [V]		
1		Geschirrspüler				GENE RAL	B	13,0	0,31	737,00	0,28	833,00									
2		AF Küche				GENE RAL	B	13,0	0,29	783,00	0,25	933,00		>2000, 00							

Wohnzimmer

Prüfung nach: ÖVE ÖNORM E 8001-1/ÖVE E 8001-6-61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Prüfung elektrischer Anlagen**Prüfprotokoll****Nr.**

Blatt 3/5



Kunde:

Bestellnummer: Auftragnehmer:

Gatterholzgasse 18, Wohnung 280

Gatterholzgasse 18, Wohnung 28

BB Elektroinstallationen Buric Borko
Schönbrunner Strasse 62/4
1050 Wien
e-mail: office@bb-elektroinstallationen.at

Wohnzimmer

Prüfung nach: ÖVE ÖNORM E 8001-1/ÖVE E 8001-6-61

Stromkreis			Leitung/Kabel			Überstrom-Schutzeinrichtung							Riso [MΩ]	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(RCD)					Fehler- Code
Nr.	Symb ol	Zielbezeichnung	Typ	Anzahl .	Quers. [mm²]	Name	Chara kteris tik	In [A]	Zs [Ω]	Ik [A]	Zi [Ω]	Zi / Ik [A]		ΔU [%]	In Typ [A]	IΔn [A]	Imess (sIΔn) [mA]	Zeit ta [ms]	
1		Schuko 1				GENE RAL	B	13,0	0,59	393,00	0,54	426,00	1,70						
2		Schuko 2				GENE RAL	B	13,0	0,55	415,00	0,50	465,00							
3		Schuko 3				GENE RAL	B	13,0	0,52	442,00	0,49	470,00							
4		Schuko 4				GENE RAL	B	13,0	0,43	535,00	0,39	596,00							

Prüfung elektrischer Anlagen		
Prüfprotokoll		
Nr.	Blatt 4/5	
Kunde:	Bestellnummer:	Auftragnehmer:
Gatterholzgasse 18, Wohnung 280		BB Elektroinstallationen Buric Borko Schönbrunner Strasse 62/4 1050 Wien e-mail: office@bb-elektroinstallationen.at
Gatterholzgasse 18, Wohnung 28		
Beschreibung des Fehlercodes		

Allgemeines

- 10 Abdeckung schadhaft
- 11 Abdeckung fehlt
- 12 Betriebsmittel nicht ordnungsgemäß eingebaut
- 13 Betriebsmittelbezeichnung fehlt
- 14 Gehäuse defekt
- 15 Anlage verschmutzt / Lüftung behindert
- 16 Betriebsmittel falsch z.B.: nicht den Umgebungsbedingungen entsprechend ausgewählt
- 17 Zugänglichkeit nicht gewährleistet
- 18 Mechanischer Schutz fehlt
- 19 Verbindung unsachgemäß, z.B.: falsche Auswahl oder Klemmenverbindung falsch ausgeführt
- 20 Wärmeschaden
- 21 Brandschutz fehlt z.B.: Lichtleiste auf Holz montiert
- 22 Material für Umgebungstemperatur nicht geeignet
- 23 Brandschottung fehlt
- 24 Überstromschutz falsch eingestellt
- 25 Dokumentation unvollständig
- 26 Dokumentation nicht aktualisiert
- 27 N-Leiter fehlt
- 28 Plombierung fehlt

Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag

- 40 Schutzleiter nicht wirksam z. B.: verbogen, angebrochen, mit Farbe bedeckt
- 41 Schutzleiter falsch gekennzeichnet
- 42 Schutzleiter fehlt
- 43 Berührungsschutz fehlt (alles, vom Isolieren bis blanke Leiterenden)
- 44 Schutzisolierung durchbrochen z.B.: Metallverschraubung im ISO-Gehäuse
- 45 Schutzart falsch
- 46 Haupt-Potentialausgleich fehlt / unvollständig
- 47 Zusätzlicher Potentialausgleich fehlt/unvollständig
- 48 Schutzleiter als Außenleiter verwendet
- 49 FI-Schutzeinrichtung fehlt
- 50 FI-Schutzeinrichtung überbrückt
- 51 Spannungsebenen nicht sicher getrennt, z. B.: bei nicht fingersicheren Schutzkontakt-Steckdosen keine gemeinsame Abdeckung
- 52 Schutzmaßnahme falsch, z. B.: für bestimmte Bereiche wurden die geforderten Schutzmaßnahmen nicht angewendet, beim Kesselbau nur Schutzkleinspannung oder Schutztrennung zulässig oder Bauteilverteiler immer mit FI-Schutzschalter

Verteiler

- 60 Zielbezeichnung fehlt
- 61 Passensätze falsch/fehlen
- 62 Verdrahtung mangelhaft
- 63 Überstromschutzeinrichtung falsch eingestellt
- 64 Überstromschutzeinrichtung falsch
- 65 Schraubkappe defekt
- 66 Sicherung geteilt
- 67 Lichtbogentrennung fehlt
- 68 Abdeckung fehlt
- Kabel und Leitungen und Verlegesysteme
- 80 Leitungverlegung unsachgemäß
- 81 Leitung beschädigt
- 82 Leitung unzulässig
- 83 Leitungseinführung unvorschriftsmäßig
- 84 Querschnitt falsch
- 85 Adersendhülsen fehlen
- 86 Brandlast zu hoch
- 87 Verlegesysteme falsch dimensioniert/befestigt

Installationsgeräte

- 90 Leuchtmittel falsch
- 91 Leuchtmittel defekt/fehlt
- 92 Leuchtenabdeckung fehlt
- 93 Schutzabstand nicht eingehalten z. B.: im Badezimmer; Abstand zu brennbaren Stoffen

Bewertung der aufgetretenen Mängel

- O Ohne Gefährdung; kein Handlungsbedarf
- A Geringe (leichte) Gefährdung Anlage darf weiterbetrieben werden, Mängel sind bei nächster Gelegenheit zu beheben
- B Erhöhte (mittlere) Gefährdung Anlage darf weiterbetrieben werden, Mängel sind umgehend zu beheben
- C Hohe (akute) Gefährdung Anlage muss unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden

Kunde:	Auftragnehmer:
Die elektrische Anlage wurde gemäß dem Übergabericht ordnungsgemäß übergeben	Die elektrische Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik
Übergabebericht erhalten	Die elektrische Anlage entspricht nicht anerkannten Regeln der Elektrotechnik
Ort und Datum	Wien, 02.02.2026
Unterschrift	Ort und Datum

Prüfung elektrischer Anlagen		
Prüfprotokoll		
Nr.	Blatt 5/5	
Kunde:	Bestellnummer:	Auftragnehmer:
Gatterholzgasse 18, Wohnung 280		BB Elektroinstallationen Buric Borko Schönbrunner Strasse 62/4 1050 Wien e-mail: office@bb-elektroinstallationen.at
Gatterholzgasse 18, Wohnung 28		
Index		

Anlagenbeschreibung	1
Messergebnisse	2
Vorraum/Verteiler	2
Küche	2
Wohnzimmer	2
Beschreibung des Fehlercodes	4
Inhaltsübersicht	5